

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 Norme NF X 46-020

9 SQUARE A. RIBOT LGT 2

2 77000 MELUN

PHOTO NON DISPONIBLE

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 1/29



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse : | 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Cat. Du bâtiment : | | Bâtiment : | |
| Etage: | | Porte: | 2 |
| Ref Cadastrale : | NC | Propriété de : | OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN |

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

| Nom: | ОРН77 | Documents remis : |
|-----------|--|----------------------------|
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

| RAPPORT N°: | 3LAL0102 | Laboratoire d'Analyses : | ITGA |
|-------------------------|--|---|--|
| Repérage réalisé le : | 10/01/2018 | Adresse laboratoire : | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX |
| Accompagnateur : | | Numéro d'accréditation : | 1-5967 |
| Par: | Gaetan BEDEL | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ |
| N° certificat: | CPDI3869 | Adresse assurance: | Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention : | 22/04/2016 | N° de contrat d'assurance : | 55832566 |
| Organisme certificateur | I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE | Date de validité : | 31/12/2018 |

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 24/01/2018

Cabinet: EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric** Nom du diagnostiqueur : **Gaetan BEDEL**



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 2/29

Date d'édition : 24/01/2018



C\ SOMMAIRE

Table des matières

| A \ INFORMATIONS GENERALES | 2 |
|---|------------------------------|
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT | 2 |
| A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | 2 |
| A.3\ EXECUTION DE LA MISSION | 2 |
| 3 \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | 2 |
| C\ SOMMAIRE | 3 |
| D\ CONCLUSIONS | 4 |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE | 4 |
| - \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 6 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS | Erreur ! Signet non défini |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 6 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES | 13 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS | .Erreur ! Signet non défini. |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES | 20 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ | .Erreur ! Signet non défini. |
| 1. Informations générales | Erreur ! Signet non défini. |
| a) Dangerosité de l'amiante | .Erreur ! Signet non défini. |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation | .Erreur ! Signet non défini. |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail | Erreur! Signet non défini |
| 3. Recommandations générales de sécurité | .Erreur ! Signet non défini. |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante | .Erreur ! Signet non défini. |
| a. Conditionnement des déchets | Erreur ! Signet non défini. |
| b. Apport en déchèterie | .Erreur ! Signet non défini. |
| c. Filières d'élimination des déchets | Erreur ! Signet non défini. |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | Erreur! Signet non défini |
| e. Traçabilité | Erreur! Signet non défini |
| ATTESTATION(S) | Erreur ! Signet non défini. |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION | 27 |

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 3/29



D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT | | |

Liste des éléments non inspectés et justification

| PIEC | | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|------|----|-------|----------|----------|----------|
| NEAN | NT | | | | |

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES | PERIMETRE | REPERAGE | TRAVAUX | ELEMENTS | Echantillonnage | REMARQUES |
|------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|
| CONCERNEES | DU | | | | | PARTICULIERES |
| | REPERAGE | | | | | |
| | LOGEMENTS | | Selon BT | | | |
| | COLLECTIFS | | | | | |

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 4/29



| NOM | ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR | BON DE TRAV | /AUX № | 2017 28821 |
|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------|
| AGENCE D | | EXPERT HA | ABITAT INGENIERI LBERT | IE |
| Réf. fournisseur Marché n° Provenance Objet | F / 5149 2017 4473 1 MELUN VAL DE SEINE HONORAIRES | 62450 AVES | ONES LES BAPAUI | ME |
| SERVICE | V.SEINE Techniciens | | TEPHANE | |
| | Tranche 1 Ensemble D000 Escal | lier AL Étage 01 Retrait des clés | Logement 2 M CHEZ LE LOCATA | odule 3LAL0102 JRE |
| ADRESSE DÉL/ | M PERNET CHRISTIAN 9 SQUARE A. RIBOT 77000 MELUN 1 D'EXÉCUTION 15 JOURS | PÉRIODE DU 18-1; | 2-2017 AU 27-12 | 2017 |
| DÉL/ ARTICLE | 9 SQUARE A. RIBOT 77000 MELUN | PÉRIODE DU 13-1; QUANTITÉ | 2-2017 AU 27:12 PRIX UNITAIRE H. 5,00 | |
| ARTICLE AMI45 | 9 SQUARE A. RIBOT 77000 MELUN AL D'EXÉCUTION 15 JOURS DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H. | T. TOTAL H. |
| ARTICLE AMI46 AMI75 | 9 SQUARE A. RIBOT 77000 MELUN A) D'EXÉCUTION 15 JOURS DÉSIGNATION REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET TEL LOCATAIRE 01.64.38.46.47 GARDIEN MR | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE H. | T. TOTAL H. |
| ARTICLE AMI46 AMI75 | 9 SQUARE A. RIBOT 77000 MELUN AL D'EXÉCUTION 15 JOURS DÉSIGNATION REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET TEL LOCATAIRE 01.64.38.46.47 GARDIEN MR (AILLANT 08.96.40.99.93 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET NALYSE DE 61 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SOLS-MURS-PLAFONDS-FAIENEC ETC* | QUANTITÉ 1,00 | PRIX UNITAIRE H. 5,00 | T. TOTAL H. 5,00 |
| ARTICLE AMI45 AMI75 AMI75 TOTAL H.T. H.T. ACTUALIS COEFFICIENT 6 | 9 SQUARE A. RIBOT 77000 MELUN AL D'EXÉCUTION 15 JOURS DÉSIGNATION REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET TEL LOCATAIRE 01.64.38.46.47 GARDIEN MR (AILLANT 08.96.40.99.93 ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET NALYSE DE 61 A 200 PRELEVEMENTS ISSUS REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SOLS-MURS-PLAFONDS-FAIENEC ETC* | QUANTITÉ 1,00 | PRIX UNITAIRE H. 5,00 | T. TOTAL H.1 |

| COL | E BUDGET | RÉ | FÉR | ENCES PA | TRIN | IOINE | | RÉFÉ | RENCES OCCUPANT | MONTANT T.T.C |
|-----|----------|----|-----|----------|------|----------|---|-------|------------------|---------------|
| | HONAMIA | 3 | 1 | D000 | AL | 3LAL0102 | L | 32504 | PERNET CHRISTIAN | 870,00 |

EXEMPLAIRE DE CONTRÔLE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 5/29



F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G\RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 6/29



H\RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée | | | OUI | CONCERNEE |
| Cuisine | | | OUI | CONCERNEE |
| Salle de bains | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 1 | | | OUI | CONCERNEE |
| Séjour | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 2 | | | OUI | CONCERNEE |
| Couloir | | | OUI | CONCERNEE |
| WC | | | OUI | CONCERNEE |
| Chambre 3 | | | OUI | CONCERNEE |

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE | MUR1 | MUR2 | MUR3 | MUR4 | PLANCHER BAS | PLANCHER HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------------|---------|---------|------|------|-----------------|------------------|--------|----------|----------|
| Entrée | Briques | Béton | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Cuisine | Briques | Béton | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Salle de bains | Béton | Briques | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Chambre 1 | Béton | Briques | | | Plancher bois | Enduit | | | |
| Séjour | Briques | Béton | | | Sol souple | Enduit | | | |
| Chambre 2 | Briques | Béton | | | Plancher bois | Enduit | | | |
| Couloir | Briques | | | | Sol souple | Enduit | | | |
| WC | Briques | Béton | | | Carrelage | Enduit | | | |
| Chambre 3 | Briques | Béton | | | Plancher bois | Enduit | | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT | | | | | | | | |

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|---------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT | | | | | | | |

ZSO: Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 7/29



LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------------|---|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P001 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P002 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| wc | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P003 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 3 | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P004 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Chambre 2 | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 3LAL0102P005 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LAL0102P006 | Plafonds | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Couloir | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | 3LAL0102P007 | Sols | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Séjour | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières | 3LAL0102P008 | Sol | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains | | Carrelage | Colle beige + matériau compact gris non séparable + carrelage | 3LAL0102P009 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de | | Faïence 1 | Colle beige + | 3LAL0102P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante | RESULTAT |

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 8/29



| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------------|---|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| bains | | | peinture non séparable + carrelage | | | | non détecté | ANALYSE |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur B | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine | | Faïence 2 | Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P012 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Entrée | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | 3LAL0102P007 | Sols | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | zso |
| Couloir | | Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | 3LAL0102P007 | Sols | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Carrelage | Colle beige + matériau compact gris non séparable + carrelage | 3LAL0102P009 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Carrelage | Colle beige + matériau compact gris non séparable + carrelage | 3LAL0102P009 | Sols | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P001 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Cuisine | | Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + | 3LAL0102P001 | Mur C | BON ETAT | Amiante non | zso |

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 9/29



| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-------------------------------|---|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------|
| | | béton | peintures multiples non séparable | | | | détecté | |
| Salle de bains | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P001 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | zso |
| WC | | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 3LAL0102P001 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Faïence 1 | Colle beige + peinture non séparable + carrelage | 3LAL0102P010 | Mur B | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Faïence 1 | Colle beige + peinture non séparable + carrelage | 3LAL0102P010 | Mur C | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Faïence 1 | Colle beige + peinture non séparable + carrelage | 3LAL0102P010 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | zso |
| Cuisine | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur A | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | zso |
| Cuisine | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur B | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche | 3LAL0102P011 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 10/29



| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------------------|-------|-----------|---|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|---------|
| | | | plâtreuse blanche non séparable + carrelage | | | | | |
| Salle de bains | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | ZSO |
| WC | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur A | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | zso |
| wc | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur C | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | zso |
| WC | | Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P011 | Mur D | DEGRADATION PARTIELLE | Amiante non détecté | zso |
| Cuisine | | Faïence 2 | Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P012 | Mur A | BON ETAT | Amiante non détecté | zso |
| Cuisine | | Faïence 2 | Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 3LAL0102P012 | Mur D | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO ZSO |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 11/29





Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 12/29



ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P001 | | |
|----------------------------|--|------------------------|---------------------|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | Cuisine | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan | |
| | LOCALISATION | RESULTAT | | |
| | Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P002 | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | 3LAL0102 10/01/2018 | | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan | |
| | LOCALISATION | RESULTAT | | |
| | Mur D | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 13/29




| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P003 | |
|----------------------------|--|------------------------|---------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | WC |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan |
| | LOCALISATION | | RESULTAT |
| | Plafonds | | Amiante non détecté |



| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P004 | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | NUMERO DU DOSSIER | | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | 3LAL0102 10/01/2018 | | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan | |
| | LOCALISATION | RESULTAT | | |
| | Mur C | | Amiante non détecté | |

EMPLACEMENT



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 14/29



| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P005 | | |
|-------------------|---|------------------------|---------------------|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | Chambre 2 | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | |
| Enduit / Peinture | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan | |
| | LOCALISATION | RESULTAT | | |
| | Mur A | | Amiante non détecté | |



| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P006 | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | PIECE OU LOCAL | | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | Séjour | | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | |
| Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan | |
| | LOCALISATION | RESULTAT | | |
| | Plafonds | | Amiante non détecté | |


EMPLACEMENT



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 15/29



| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P007 | |
|-------------------|---|------------------------|---------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | Couloir |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | | RESULTAT |
| Sols | | | Amiante non détecté |



| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | Séjour |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Revêtement souple | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | RESULTAT | |
| Sol | | | Amiante non détecté |

EMPLACEMENT



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 16/29




| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P009 | |
|---------------|--|------------------------|---------------------|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | Salle de bains |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Carrelage | Colle beige + matériau compact gris non séparable + carrelage | 10/01/2018 | BEDEL Gaetan |
| LOCALISATION | | | RESULTAT |
| Sols | | | Amiante non détecté |



| | PRELEVEMENT: 3LAL0102P010 | | | | |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL | | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | Salle de bains | | | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | | |
| Faïence 1 | Colle beige + peinture non séparable + carrelage | 10/01/2018 BEDEL Gaetan | | | |
| LOCALISATION | | | RESULTAT | | |
| Mur C | | | Amiante non détecté | | |

EMPLACEMENT



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 17/29



| | PRELEVEMENT : | 3LAL0102P011 | | | |
|---------------|--|-------------------------|---------------------|--|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | | PIECE OU LOCAL | | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | Salle de bains | | | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | | |
| Plinthes | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 10/01/2018 BEDEL Gaetan | | | |
| LOCALISATION | | | RESULTAT | | |
| Mur B | | | Amiante non détecté | | |



| | PRELEVEMENT: 3LAL0102P012 | | | | | |
|---------------|---|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| NOM DU CLIENT | NUMERO DU DOSSIER | NUMERO DU DOSSIER | | | | |
| OPH77 | 3LAL0102 10/01/2018 | | Cuisine | | | |
| ELEMENT | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR | | | |
| Faïence 2 | Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | 10/01/2018 BEDEL Gaetan | | | | |
| LOCALISATION | | | RESULTAT | | | |
| Mur A | | | Amiante non détecté | | | |

EMPLACEMENT



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 18/29





Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 19/29





ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28885 EN DATE DU 18/01/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

Commande ITGA: IT0718-4170 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Echantillon ITGA: IT071801-28885 Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Cuisine Mur C Enduit Peinture béton | |
| Description ITGA | Enduit plätreux blanc en vrac / Peintures multiples | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| • | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS nº 66862 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28886 EN DATE DU 18/01/2018

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT Commande ITGA: IT0718-4170 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Echantillon ITGA: IT071801-28886 Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|--|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Mur D Enduit Peinture | |
| Description ITGA | Enduit plätreux blanc en vrac / Peintures multiples | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| • | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | 513 | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



20/29 Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 Date d'édition: 24/01/2018





35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28887 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT Commande ITGA: IT0718-4170 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Echantillon ITGA: IT071801-28887 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Client:

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS / WC Plafonds Enduit Peinture béton | |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | |

Préparation :

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| F | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | = | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



Page 1/1

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42



Commande ITGA: IT0718-4170

Echantillon ITGA: IT071801-28888

Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28888 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 3 Mur C Enduit Peinture béton | |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| • | Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | == | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



21/29 Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 Date d'édition: 24/01/2018





35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



RAPPORT D'ESSAI Nº IT071801-28889 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

Commande ITGA: IT0718-4170 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Echantillon ITGA: IT071801-28889 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Chambre 2 Mur A Enduit Peinture | |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ١ | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | 86 | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



Page 1/1

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42



Commande ITGA: IT0718-4170

Echantillon ITGA: IT071801-28890

Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28890 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|----------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Séjour Plafonds Enduit Peinture béton | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| K | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



22/29 Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 Date d'édition: 24/01/2018





35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



Commande ITGA: IT0718-4170

Echantillon ITGA: IT071801-28891

Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

RAPPORT D'ESSAI Nº IT071801-28891 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Couloir Sols Revêtement souple | |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières | |

Préparation :

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| • | Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



Page 1/1

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28892 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Commande ITGA: IT0718-4170 Echantillon ITGA: IT071801-28892 Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

Prélèvement :

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|--|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Séjour Sol Revêtement souple | |
| Description ITGA | Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| ١ | Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | 200 | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



23/29 Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 Date d'édition: 24/01/2018





35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



RAPPORT D'ESSAI Nº IT071801-28893 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

Commande ITGA: IT0718-4170 Echantillon ITGA: IT071801-28893 Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

| ton onone | | |
|------------------|---|--|
| Commande | 3LAL010201 | |
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P009 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Sols Carrelage | |
| Description ITGA | Colle beige / Matériau compact gris / Carrelage | |

Préparation :

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de

poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| F | Colle beige + matériau compact gris | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



Page 1/1

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42



RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28894 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Commande ITGA: IT0718-4170 Echantillon ITGA: IT071801-28894 Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

Prélèvement :

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|--|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P010 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Mur C Faïence 1 | |
| Description ITGA | Colle beige / Peinture / Carrelage | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ١ | Colle beige + peinture non séparable + carrelage | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | == | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



24/29 Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 Date d'édition: 24/01/2018





35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42 www.itga.fr



RAPPORT D'ESSAI Nº IT071801-28895 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

Commande ITGA: IT0718-4170 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE Echantillon ITGA: IT071801-28895 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION Reçu au laboratoire le : 15/01/2018 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P011 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Salle de bains Mur B Plinthes | |
| Description ITGA | Colle grise en faible quantité / Couche plâtreuse blanche / Carrelage | |

Préparation :

Effectuée de facon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique:

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| | Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ١ | Colle grise en faible quantité + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | | 2 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



Page 1/1

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX Tél: 02.99.35.41.41 Fax: 02 99 35 41 42



Commande ITGA: IT0718-4170

Echantillon ITGA: IT071801-28896

Reçu au laboratoire le : 15/01/2018

RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-28896 EN DATE DU 18/01/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Prélèvement :

Client: AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT

HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION

78580 LES ALLUETS LE ROI

Réf. Client :

| Commande | 3LAL010201 | |
|------------------|---|--|
| Dossier client | 3LAL010201 - 9 SQUARE A. RIBOT LGT 2 77000 MELUN | |
| Echantillon | 3LAL0102P012 / LOGEMENTS COLLECTIFS / Cuisine Mur A Faïence 2 | |
| Description ITGA | Colle grise / Peinture / Couche plâtreuse blanche / Carrelage | |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|-------------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|
| ١ | Colle grise + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + carrelage | META le 18/01/2018 | Amiante non détecté | - | 1 |

Validé par : Fabien HADO - Analyste



25/29 Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 Date d'édition: 24/01/2018

26/29



ATTESTATION(S)



Direction Opérations Entreprises Case courrier 8 10 33 33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 21 ROUTE D ALBERT 62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55832566 qui a pris effet le

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents :
- · Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
- Le constat des Risques d'exposition au plomb
 Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique
 Certificat des travaux de réhabilitation dans le neuf et l'ancien amiante
- Dossier technique amiante
- Présence de termites et autres insectes xylophages
 Diagnostic Performance Energétique (DPE)
- · Etat des risques naturels et technologiques
- Mesurage Loi Carrez
- Mesurage Loi Boutin
 Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif
- Calcul des millièmes de copropriété
- Diagnostic Radon
- · Thermographie des bâtiments

- (Dispositions Robien & Borloo)
- Etat du dispositif de sécurité des piscines
- Certificat de logement décent
 Etat des lieux locatifs
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Certificat aux nomes de surface et d'Habitabilité et Prêt à Taux
- Etat descriptif de division
- Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
- · Présence de champignons lignivores
- Repérage plomb avant travaux et démolition

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 000 000,00 € par sinistre et 1 000 000,00 € par

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2018 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour obiet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Lyon, le 19/12/2017 Laura FOURNIER Pour la Compagnie

Date d'édition: 24/01/2018

Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018




CERTIFICAT DE COMPETENCES



Rapport N°: 3LAL0102 10/01/2018 27/29







Rapport N°: 3LAL0102

Date d'édition : 24/01/2018

10/01/2018

Prélèvements de sol amiantés

Prélèvements de sol non amiantés

Prélèvements de plafonds amiantés

Prélèvements de plafonds non amiantés

→ Prélèvements de murs amiantés

→ Prélèvements de murs non amiantés

X Autres types de prélèvements amiantés

X Autres types de prélèvements non amiantés

28/29





Rapport N°: 3LAL0102 Date d'édition: 24/01/2018 10/01/2018